

## PERFORMANCE VALIDATION REPORT Continuous Power Certification – COP Test

### Grupo Electrónico Diésel – 260 kVA

Normas: ISO 8528-1:2018 | ISO 3046-1:2002

### 1. Identificación del Equipo

Parámetro	Valor
Fabricante	ATLAS COPCO
Potencia aparente nominal del alternador	260 kVA (capacidad máxima del alternador, fp 0,8 – PRP)
Potencia COP certificada por el fabricante	<b>146 kW continuos (ISO 8528-1 – Continuous Operating Power)</b>
Tensión nominal de operación	440 V (trifásico)
Frecuencia	60 Hz
Factor de potencia de ensayo	1,0 (banco resistivo puro)
Año de fabricación	2022
Número de serie	BQR128664
Patrimonio TecnoGERA	TERP00174
Régimen de aplicación contractual	Continuous Operating Power (COP) – Operación 24/7, sin sobrecarga, sin limitación anual de horas

### 2. Clasificación de Potencia ISO 8528-1 y Justificación del Régimen Aplicado

El grupo eléctrico posee un alternador con capacidad aparente nominal de 260 kVA. Esta capacidad corresponde a la potencia aparente máxima del alternador en aplicación PRP (Prime Power) con factor de potencia 0,8.

Para aplicaciones en régimen de Potencia Continua (COP – Continuous Operating Power), conforme clasificación de la norma ISO 8528-1:2018, el fabricante certifica una potencia continua de 146 kW. Esta potencia COP corresponde a la capacidad del motor diésel para operar 24 horas al día, 7 días a la semana, con carga constante, sin sobrecarga admisible y sin limitación anual de horas de operación.

La diferencia entre la capacidad nominal del alternador y la potencia COP certificada corresponde al derating aplicado por el fabricante para garantizar la operación continua sin degradación térmica del motor — práctica estándar en motores diésel destinados a generación base.

### 3. Instrumentación Utilizada

Instrumento	Fabricante / Modelo	Clase / Exactitud
	Fluke 435-II Power Quality	Clase 0,2 %
<b>Banco de carga resistivo</b>	Simplex 2500 kW	± 1 %

## 4. Condiciones del Ensayo

Parámetro	Valor
Fecha del ensayo	13/05/2026
Lugar del ensayo	São Bernardo do Campo – Brasil
Temperatura ambiente (°C)	29 °C
Altitud (m)	791 m
Humedad relativa (%)	65 %
Presión atmosférica (kPa)	92,8 kPa
Tipo de combustible	Diésel S500
Densidad del combustible (kg/L) a 20 °C	0,839 kg/L
Banco de carga utilizado	Resistivo puro – Avtron 700 kW (fp = 1,0)
Normas de referencia	ISO 8528-1:2018; ISO 3046-1:2002
Factor de corrección ISO 3046-1 aplicado	1,000 (condiciones próximas a referencia ISO)

## 5. Metodología de Prueba

El ensayo se realizó mediante aplicación de carga progresiva utilizando banco de carga resistivo, conforme a las siguientes etapas:

- 25 % de la potencia nominal (52 kW)
- 50 % de la potencia nominal (104 kW)
- 75 % de la potencia nominal (156 kW)
- 100 % de la potencia nominal (208 kW)

Tiempo mínimo por etapa: 15 minutos, asegurando estabilización de los parámetros eléctricos y térmicos. Cálculos conforme ISO 3046-1 e ISO 8528-1.

- 100 % de la potencia COP (146 kW) mantenido durante 8 horas continuas para validación COP

## 5.1 Parámetros eléctricos por etapa

Etapa	Tensión (V)	Frec. (Hz)	Corriente (A)	Pot. activa (kW)
25 %	438	60	68	52
50 %	440	60	136	104
75 %	435	60	205	156
100 %	441	60	273	208
<b>100 % (COP)</b>	443	60	191	<b>146</b>

## 5.2 Consumo de combustible y rendimiento por etapa

Etapa	Pot. (kW)	Tiempo (horas)	Rendimiento (kWh/gal)	Conformidad
<b>100 % (COP)</b>	146	8	<b>14,40</b>	<b>OK</b>

## 5.3. Resultados del Ensayo de Potencia Continua (COP - 8 horas)

Durante 8 horas continuas a 100 % de la potencia COP se registraron los siguientes valores promedio:

Parámetro	Valor medido
<b>Duración total del ensayo a 100 % de carga</b>	8 horas continuas
<b>Tiempo hasta estabilización térmica</b>	34
<b>Tensión promedio</b>	441 V
<b>Frecuencia promedio</b>	60 Hz
<b>Corriente promedio</b>	191 A
<b>Potencia activa promedio</b>	<b>146 kW (= COP certificado)</b>
<b>Factor de potencia</b>	1,0 (banco resistivo puro - ver nota técnica)
<b>Temperatura del agua de refrigeración</b>	89 °C (estable, ± 1 °C)
<b>Temperatura del aceite lubricante</b>	90 °C (estable, ± 1 °C)
<b>Temperatura de los gases de escape</b>	495 °C (estable, ± 3 °C)
<b>Presión de aceite</b>	4,1 bar (estable)

## 5.4 Deriva de parámetros durante 8 h continuas

Parámetro	Medido	Límite ISO 8528-1	Conformidad
<b>Variación de potencia activa</b>	± 1,0 %	± 2,0 %	<b>OK</b>
<b>Variación de frecuencia</b>	± 0,2 Hz	± 0,5 Hz	<b>OK</b>
<b>Variación de tensión</b>	± 0,7 %	± 1,0 %	<b>OK</b>

## 6. Sistema Mecánico, Emisiones, Control e Inspección Visual

Verificación	Resultado	Status
<b>Ruido y vibración</b>	Normal	<b>OK</b>
<b>Temperatura de operación</b>	Dentro de lo especificado	<b>OK</b>
<b>Presión de aceite</b>	Normal (4,1 bar)	<b>OK</b>
<b>Sistema de refrigeración</b>	Eficiente	<b>OK</b>
<b>Opacidad de gases de escape</b>	Dentro de lo especificado	<b>OK</b>
<b>Conformidad ambiental</b>	Sí	<b>OK</b>
<b>Tipo de arranque</b>	Eléctrico	<b>OK</b>
<b>Tiempo de arranque</b>	10 s	<b>OK</b>

Panel de control	Automático	OK
Alarmas y protecciones	Todas operativas	OK
Fugas (combustible, aceite, refrigerante)	No detectadas	OK
Estado general	Bueno	OK
Cables y conexiones	Adecuados	OK

## 7. Conclusión

Con base en los resultados obtenidos durante el ensayo bajo carga y el ensayo de Potencia Continua (COP) de 8 horas, se concluye que el grupo electrógeno, fue aprobado satisfactoriamente en todos los criterios de evaluación establecidos.

El equipo demostró plena capacidad de suministro de la potencia COP certificada, manteniendo los parámetros de tensión, frecuencia y estabilidad operativa dentro de los límites especificados por la norma ISO 8528-1:2018.

No se identificaron anomalías, fallas ni desviaciones que comprometan la integridad, confiabilidad o desempeño del equipo durante el período de prueba.

### RESPONSABLE TÉCNICO

Nombre: Heber Grace Curi

Ingeniero electricista

Firma: