

FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT)

Equipo nuevo de fábrica – Certificación de Potencia Continua (COP) y Rendimiento

Grupo Electrógeno Diesel – Modelo S2 MX508S2 4550kVA 2N2002

Normas: ISO 8528-1:2018 | ISO 3046-1:2002

El presente documento constituye el Informe de Factory Acceptance Test (FAT) del grupo electrógeno MX508SWEVUR4, equipo nuevo de fábrica, ejecutado previamente al despacho. El ensayo se desarrolló en las instalaciones de Tecnogera – Filial Curitiba (Brasil), en cooperación técnica con el fabricante Atlas Copco, conforme a los procedimientos del fabricante y a las normas ISO 8528-1:2018 e ISO 3046-1:2002.

1. Identificación del Equipo

Parámetro	Valor
Modelo del equipo	MX508SWEVUR4
Marca	MAXITRUST
Potencia nominal del alternador	550 kVA / 440 kW a 60 Hz (capacidad máxima del alternador, fp 0,8 – PRP)
Potencia COP determinada por el fabricante	320 kW de acuerdo a ISO 8528-1 – Condiciones Operativas de Prueba
Tensión nominal operativa	440 V (trifásico)
Frecuencia	60 Hz
Factor de potencia de prueba	1,0 (banco resistivo puro)
No. de serie	2026
Número de serie	3672101001
Regimen de operación	Continuous Operating Power (COP) – Operación 24/7, sin sobrecarga, sin limitación anual de horas

2. Clasificación de Potencia ISO 8528-1 y Justificación del Régimen Aplicado

El grupo electrógeno MAXITRUST, equipo nuevo de fábrica, posee un alternador con capacidad aparente nominal de 550 kVA a 60 Hz. Esta capacidad corresponde a la potencia aparente máxima del alternador en aplicación PRP (Prime Power) con factor de potencia 0,8.

Para aplicaciones en régimen de Potencia Continua (COP – Continuous Operating Power), conforme clasificación de la norma ISO 8528-1:2018, el fabricante certifica una potencia continua de 320 kW. Esta potencia COP corresponde a la capacidad del motor diésel para operar 24 horas al día, 7 días a la semana, con carga constante, sin sobrecarga admisible y sin limitación anual de horas de operación.

La diferencia entre la capacidad nominal del alternador (550 kVA a 60 Hz) y la potencia COP certificada (320 kW) corresponde al derating aplicado por el fabricante para garantizar

la operación continua sin degradación térmica del motor — práctica estándar en motores diésel destinados a generación base.

3. Instrumentación Utilizada

Instrumento	Características y Modelo	Clase de Precisión
Medidor de Potencia	Fluke 435-II Power Quality	Clase 0,2 %
Carga Resistiva	Avtron 700 kW	± 1 %

4. Condiciones del Ensayo

Parámetro	Valor
Fecha de Ensayo	11/05/2026
Lugar de Ensayo	Curitiba – Brasil (Instalaciones Tecnogera – Filial Curitiba, en cooperación técnica con el fabricante Atlas Copco)
Temperatura ambiente	20 °C
Altitud	934 m
Humedad relativa	72 %
Presión atmosférica	91,1 kPa
Tipo de Combustible	Diésel S10
Densidad del Combustible a 20°C	0,839 kg/L
Carga Resistiva	Resistivo puro – Avtron 700 kW (fp = 1,0)
Normas de Referencia	ISO 8528-1:2018; ISO 3046-1:2002
Velocidad de Rotación ISO 3046-1	1,000 (condiciones próximas a referencia ISO)

5. Metodología de Prueba

El ensayo se realizó mediante aplicación de carga progresiva utilizando banco de carga resistivo, conforme a las siguientes etapas:

- 25 % de la potencia nominal (110 kW)
- 50 % de la potencia nominal (220 kW)
- 75 % de la potencia nominal (330 kW)
- 100 % de la potencia nominal (440 kW)

Tiempo mínimo por etapa: 15 minutos, asegurando estabilización de los parámetros eléctricos y térmicos. Cálculos conforme ISO 3046-1 e ISO 8528-1.

- 100 % de la potencia COP (320 kW) mantenido durante 8 horas continuas para validación COP

5.1 Parámetros eléctricos por etapa

Etapa	Consumo kWh	Pré-heating	Consumo kWh	Consumo kWh
25 %	441	60	146	110
50 %	441	60	288	220
75 %	440	60	432	330
100 %	440	60	578	440
100 % 8h	440	60	420	320

5.2 Consumo de combustible y rendimiento por etapa

Etapa	Consumo kWh	Rendimiento horas	Consumo kWh hora	Rendimiento
100 % 8h	320	8	15#1	OK

5.3. Resultados del Ensayo de Potencia Continua (COP – 8 horas)

Durante 8 horas continuas a 100 % de la potencia COP se registraron los siguientes valores promedio:

Parámetro	Valor medio
Duración de la prueba a 100 % de carga	8 horas continuas
Tempo hasta estabilización de la carga	35 minutos
Tensión promedio	440 V
Frecuencia promedio	60 Hz
Corriente promedio	420 A
Consumo de potencia promedio	320 kWh por hora
Carga de la carga	1,0 (banco resistivo puro – ver nota técnica)
Temperatura de la carga	91 °C (estable, ± 1 °C)
Temperatura de la carga de referencia	94 °C (estable, ± 1 °C)
Temperatura de los gases de escape	485 °C (estable, ± 3 °C)
Presión de agua	4,2 bar (estable)

5.4 Deriva de parámetros durante 8 h continuas

Parámetro	Medido	Norma ISO 8528-1	Rendimiento
Deriva de la potencia de salida	± 1,0 %	± 2,0 %	OK
Deriva de la frecuencia	± 0,2 Hz	± 0,5 Hz	OK
Deriva de la tensión	± 0,7 %	± 1,0 %	OK

6. Sistema Mecánico, Emisiones, Control e Inspección Visual

Parámetro	Resultado	Notas
Nivel de ruido	Normal	OK
Temperatura de operación	Dentro de lo especificado	OK
Presión de agua	Normal (4,2 bar)	OK
Sistema de refrigeración	Eficiente	OK
Operación de los gases de escape	Dentro de lo especificado	OK
Rendimiento automático	Sí	OK
Tipo de arranque	Eléctrico	OK
Tempo de arranque	10 s	OK
Modo de control	Automático	OK

Parâmetros Operacionais	Todas operativas	OK
Defeitos Encontrados	No detectadas	OK
Estado Geral	Bueno	OK
Medidas Corretivas	Adecuados	OK

7. Conclusión

Con base en los resultados obtenidos durante el ensayo bajo carga y el ensayo de Potencia Continua (COP) de 8 horas, realizados en el marco del Factory Acceptance Test (FAT), se concluye que el grupo electrógeno MAXITRUST 550kVA, equipo nuevo de fábrica, fue aprobado satisfactoriamente en todos los criterios de evaluación establecidos.

El equipo demostró plena capacidad de suministro de la potencia COP certificada (320 kW continuos), manteniendo los parámetros de tensión, frecuencia y estabilidad operativa dentro de los límites especificados por la norma ISO 8528-1:2018.

No se identificaron anomalías, fallas ni desviaciones que comprometan la integridad, confiabilidad o desempeño del equipo durante el período de prueba.

RESPONSABLE TÉCNICO

Nombre: Heber Grace Curi

Ingeniero electricista

Tecnogera Locação de Geradores Ltda. – Filial Curitiba

Firma:

HEBER GRACE
CURI:2895438
0808

Assinado de forma
digital por HEBER
GRACE
CURI:28954380808
Dados: 2026.05.17
22:05:24 -03'00'