


POR: LEVI MARQUES DOS SANTOS NETO; LEONARDO PEREIRA DA SILVA; -
LEVI.SANTOS@TECNOGERA.COM.BR; LEONARDO.PEREIRA@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 08/06/2026
17:50:14

CLIENTE	
[REDACTED]	
LOCAL	
[REDACTED]	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	
[REDACTED]	
ATIVO	
NOME	MARCA
[REDACTED]	[REDACTED]
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
[REDACTED]	/

01- CABEÇALHO		
DATA E HORA DE INICIO 10/03/2026 16:49:00	FOTO DO HORIMETRO 	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 

02- MOTOR		
Nº DE SERIE DO MOTOR 	FOI REALIZADO O PLANO I2? NÃO	FOI REALIZADO O PLANO I0? NÃO
FOI REALIZADO O PLANO I1? NÃO	FOI REALIZADO O PLANO I3? NÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA REALIZADA
FOI REALIZADO O PLANO I4? NÃO	FOI REALIZADO O PLANO I5? NÃO	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR
NÃO

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL
NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO
NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA
NÃO

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?

NÃO

POSICIONAR RESPIRO DO MOTOR LONGE DE
CORREIAS/RADIADOR

OK

INTEGRIDADE DAS CORREIAS

OK

ISOLAÇÃO, INTEGRIDADE DA FIAÇÃO E SENSORES DO MOTOR

OK

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE
TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO

OK

REAPERTOS, LUBRIFICAÇÃO E INTEGRIDADE DAS HÉLICES

OK

GRADE DE PROTEÇÃO DA HÉLICE DO MOTOR



03- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR





OK

FOTO DA TAMPA DO RADIADOR NO LUGAR



NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?

SIM

<p>HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?</p> <p>NÃO</p>	<p>INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER</p> <p>CONFORME</p>	<p>MANGUEIRAS DE AR DO INTERCOOLER E DUTOS DO FILTRO DE AR ISENTOS DE RACHADURAS</p> 
<p>MANGUEIRAS DE AR DO INTERCOOLER E DUTOS DO FILTRO DE AR ISENTOS DE RACHADURAS</p> 	<p>MANGUEIRAS DE AR DO INTERCOOLER E DUTOS DO FILTRO DE AR ISENTOS DE RACHADURAS</p> 	<p>MANGUEIRAS DE AR DO INTERCOOLER E DUTOS DO FILTRO DE AR ISENTOS DE RACHADURAS</p> 

04- ALTERNADOR

<p>EFETUEI TESTE DE ISOLAÇÃO ENTRE ALTERNADOR E CARÇAÇA (TESTE SIMPLES)</p> <p>NÃO REALIZADO</p>	<p>SE NÃO POSSIVEL VERIFICAR, JUSTIFIQUE</p> <p>NÃO CABIA ESSE TESTE NESTA PREVENTIVA</p>	<p>Nº DE SERIE DO ALTERNADOR</p> 
<p>REGULAGEM DE TENSÃO, ESTABILIDADE E U/F. DESLIGAR E COLOCAR EM MANUAL</p> <p>OK</p>	<p>CARENAGEM DO ALTERNADOR</p> <p>OK</p>	<p>REAPERTO E DISTANCIAMENTO DE CABOS E TERMINAIS DA BASETA</p> <p>OK</p>
<p>FIXAÇÃO CORRETA DO REGULADOR DE TENSÃO</p> <p>OK</p>	<p>ACOMODAÇÃO DA FIAÇÃO/CONEXÕES DOS TERMINAIS DO REGULADOR DE TENSÃO</p> <p>OK</p>	<p>POSIÇÃO CORRETA S1/S2 DOS TCS NA BASETA E NO CONTROLADOR</p> <p>OK</p>
<p>FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS</p> <p>OK</p>	<p>RELAÇÃO CORRETA DO TC NO CONTROLADOR</p> <p>OK</p>	<p>VIBRAÇÕES ANORMAIS</p> <p>OK</p>

GRADE DE PROTEÇÃO DA HÉLICE DO ALTERNADOR
OK

BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA
OK

CERTIFICO QUE FIZ A LIMPEZA DA BASETA DO ALTERNADOR



05- BATERIA

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO
SIM



CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK

FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
NOK






TENSÃO DA BATERIA COM GERADOR DESLIGADO
OK

BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?



06- DIESEL

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 40	MANGUEIRAS RESSECADAS, FISSURADAS, FURADAS OU QUALQUER OUTRO DANO NÃO	CONEXÕES DE DIESEL SEM ENTRADA DE AR OK
FOTO DA MANGUEIRA 	APERTO DAS CONEXÕES DO SISTEMA OK	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) N/A
VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK	FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO 
POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? SIM	ADESIVO LIMPEZA E INTEGRIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 	
07- CARENAGEM		
É POSSÍVEL VISUALIZAR O FLAP? NÃO	CONDIÇÃO BOTÃO DE EMERGENCIA OK	OLHAL DE IÇAMENTO CONFORME
CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS OK

**CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS
COM PRESSÃO**

**CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO**

FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO FRONTAL



FOTO TRASEIRA



**CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM**

**CORTA-CHAMAS
NÃO**

CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)



08- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL

REGULAGEM DO TRIP DO RELÉ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO
SIM

CARENAGEM DO DISJUNTOR

OK

ATUAÇÃO DO DISJUNTOR, PELO CONTROLADOR E MANUAL
OK

TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO

BORRACHA DE PROTEÇÃO DO CONTROLADOR
OK

INSTRUÇÃO DE TRABALHO DO CONTROLADOR

QTA INTERNO
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

09- CONTROLADOR

AJUSTE DE DATA E HORA
OK

FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR
OK



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR
OK

VEDAÇÃO CONTRA ÁGUA DA PARTE ELETRÔNICA
OK

10- TELEMETRIA**11- TESTE COM CARGA (EM 0 - 10MIN)****12- TESTE COM CARGA (EM 50 - 15MIN)****13- TESTE COM CARGA (EM 75 - 15MIN)****14- TESTE COM CARGA (EM 100 - 15MIN)**

FOTO DO TESTE COM CARGA 	PRESSÃO DO ÓLEO (4,3 ATÉ 6,5) (BAR) 6	LOAD SPEED (%) 60
BATERIA - 01BATERIA: (12,4 ATÉ 13,0 VDC) / 02BATERIA: (24,8 ATÉ 28,5 VDC) 24	FREQUENCIA (HZ) (3% NOMINAL) 61	CORRENTE (A) (+/-7%NOMINAL) - L1, L2, L3 OK
TEMPERATURA DO FLUIDO (70 ATÉ 98 °C) 380	TENSÃO (V) (+/-7%NOMINAL) - L1-L2,L2-L3,L3-L1 380	TEMPERATURA AR INTERCOOLER (°C) OK
15- CARGA SÚBITA		
TENSÃO MÍNIMA APÓS A CARGA SÚBITA - 15% (VAC) 380	FREQUÊNCIA MÍNIMA APÓS A CARGA SÚBITA - 7% (HZ) 380	
16- OBSERVAÇÃO		
INSTRUMENTO UTILIZADO NENHUM	STATUS DO EQUIPAMENTO DISPONÍVEL	INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN) 1
17- PRELOC		
MAQUINA JÁ POSSUI UMA LOCAÇÃO PREVISTA? NÃO		
18- INFORMAÇÕES		
DATA E HORA DE FIM 10/03/2026 17:27:00	OBSERVAÇÕES NÃO FOI REALIZADO O TESTE COM CARGAS	
<p style="text-align: center;"> INSPEÇÃO DE LIBERAÇÃO LEVI MARQUES 10/03/2026 17:36:46 329748636 </p> 	<p style="text-align: center;"> CHECK-LIST DE LIBERAÇÃO LEVI MARQUES 10/03/2026 17:38:38 329748636 </p> 