

POR: ADSON DOS SANTOS SOUZA; ADSON LUIS DE SANTANA SANTOS; -
ADSON.SOUZA@TECNOGERA.COM.BR;ADSONSANTANA23012003@GMAIL.COM;

EM: 08/06/2026
17:40:05

CLIENTE

LOCAL

NOME

TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE

01 - CABEÇALHO

DATA E HORA DE INÍCIO

04/12/2025 16:58:00

CLIENTE

PETROBRAS

FICHA

32069

TENSÃO DO CLIENTE

440V

REGIME DE OPERAÇÃO

8H

TANQUE INTERNO OU EXTERNO

TANQUE INTERNO

HORÍMETRO

SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA

5628

SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



FOTO DO HORÍMETRO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - PETROBRAS

VERIFICAR REQUISITOS DE CONTRATO

5- F038 - PRÉ LOCAÇÃO DE GERADOR

RELATÓRIO GERADO NO [SISLOC SOFTWARES](#)

03 - RADIADOR

VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE FLUÍDO DO RADIADOR
COMPLETO

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

INTEGRIDADE DA FIXAÇÃO DO RADIADOR
OK

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME

04 - ALTERNADOR

Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA

OK

FOTO BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA



FECHAMENTO DE TENSÃO NA BASETA



INSPEÇÃO DO ROTOR DA EXCITATRIZ E DIODOS



REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO
OK

FOTO REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO



REGULADOR DE TENSÃO DEVIDAMENTE FIXADO COM PARAFUSO M5



05 - MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
--	---	---------------------------------------

06 - ELÉTRICO

INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO PAINEL DE COMANDO ISENTO DE FIOS SOLTOS OK	EXISTÊNCIA DE BOTOEIRAS STOP (COGUMELO) OK	FOTO BARRAMENTO DO PAINEL COM ACRÍLICO DE PROTEÇÃO 
REGULAGEM DO TRIP DO RELÊ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO SIM	FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR OK	FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR OK

07 - DIESEL

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 10	MATERIAL DAS MANGUEIRAS APROPRIADO SIM	MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO TANQUE INTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK
MANGUEIRAS DO TANQUE EXTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO N/A	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) N/A	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK
POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO. N/A

08 - CARENAGEM

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? NÃO	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
---	--	---

CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS
OK

CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS
COM PRESSÃO

CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO FRONTAL



FOTO TRASEIRA



CARTÃO 3 CORES



FOTO DE ETIQUETA DE TANQUE LIMPO



CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
SEM ADESIVOS

CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

INSTRUÇÃO DE TRABALHO DO CONTROLADOR



FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO
OK

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



09 - MÓDULO CONTROLADOR

POSSUI TELEMETRIA?
NÃO

FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



TIPO DE CONTROLADOR
AGC150

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC1207
NÃO

AJUSTE DE TENSÃO DO CONTROLADOR (EM VOLTS)
440

AJUSTE DE CORRENTE DO CONTROLADOR (EM AMPERES)
664

NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO CONTROLADOR



AJUSTE DE HORÍMETRO RUM ABS IGUAL AO OPERATION



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/FASE (V) 440V	VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/NEUTRO (V) 254V	AJUSTE DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR (EM KILOWATTS) 369KW
PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO 		PARÂMETRO DA TEMPERATURA ALTA HABILITADO 


10 - BATERIAS/CARREGADOR DE BATERIAS

FOTO DA BATERIA 	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK
CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA 

11 - OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES FOI FEITO O TESTE COM CARGA E O GMG ESTÁ OPERACIONAL PARA LOCAÇÃO.	DATA E HORA DE FIM 05/12/2025 14:25:00
OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS	
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA NÃO TEM TELEMETRIA	

PRE LOCAÇÃO ADSON LUIS
05/12/2025 14:26:22

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adson Luis', with a horizontal line crossing through the middle of the letters.

PRÉ LOCAÇÃO ADSON LUIS
05/12/2025 14:27:18

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adson Luis', with a horizontal line crossing through the middle of the letters.