



<b>CLIENTE</b>		
<b>LOCAL</b>		
<b>NOME</b> TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA		
<b>ATIVO</b>		
<b>NOME</b>		<b>MARCA</b>
<b>MODELO</b>		<b>PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE</b> /
<b>01- APT</b>		
<b>DATA E HORA DE INICIO</b> 05/12/2025 14:17:00	<b>PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA</b> TROCA DO FILTRO DIESEL	<b>EPIS NECESSÁRIOS</b> CAPACETE
<b>PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS</b> CHOQUE	<b>MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS</b> ATENÇÃO	
<b>02- SEGURANÇA</b>		
<b>POSSUI KIT MITIGAÇÃO?</b> NÃO	<b>POSSUI EXTINTOR?</b> NÃO	<b>GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO?</b> SIM
<b>TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA?</b> SIM	<b>HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR?</b> NAO	
<b>03- ATENDIMENTO</b>		
<b>POSSUI TELEMETRIA?</b> NÃO	<b>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b> 	<b>FOTO DO HORIMETRO</b> 
<b>04- INVENTARIO</b>		

<b>FOTO FRONTAL</b> 	<b>CONDIÇÕES DE LIMPEZA</b> LIMPO	<b>CONDIÇÕES DOS ADESIVOS</b> BOM
--	--------------------------------------	--------------------------------------

<b>EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?</b> NÃO	<b>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</b> 
--	--

### 05- PAINEL

<b>VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO</b> OK	<b>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS</b> NÃO POSSUI	<b>VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR</b> OK
<b>VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES</b> OK	<b>VEDAÇÃO DAS PORTAS</b> OK	<b>PORTA POSSUI AMORTECEDOR?</b> NÃO
<b>O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?</b> NÃO	<b>PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?</b> AUTOMATICO	

### 06- CABOS

<b>É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?</b> NÃO
--

### 07- MOTOR

<b>NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE</b> OK	<b>HÁ VAZAMENTO DE OLEO?</b> NÃO	<b>VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR</b> OK
<b>FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?</b> NÃO	<b>INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA</b> OK	<b>INTEGRIDADE DAS CORREIAS</b> OK
<b>INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC</b> OK	<b>VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL</b> OK	

### 08- DIESEL

<b>EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO</b>	<b>POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?</b> NÃO	<b>NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)</b> 100
<b>CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO</b> OK	<b>HÁ VAZAMENTO DE OLEO?</b> NÃO	<b>TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL</b> OK

<b>BACIA DE CONTENÇÃO</b> NÃO POSSUI
---

### 09- RADIADOR

<b>CONDIÇÕES DO RADIADOR</b> OK	<b>HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?</b> NÃO	<b>COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR</b> ROSA
<b>NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?</b> SIM	<b>GERADOR POSSUI INTERCOOLER?</b> NÃO	<b>INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR</b> OK
<b>FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS</b> OK	<b>REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR?</b> NÃO	<b>REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR)</b> NÃO
<b>VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR</b> OK		
<b>10- ALTERNADOR</b>		
<b>É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRADA?</b> NÃO	<b>É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS?</b> NÃO É POSSIVEL VERIFICAR	<b>É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS?</b> NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
<b>VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO</b> SIM	<b>INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR</b> OK	<b>VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA</b> OK
<b>PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO?</b> SIM		
<b>11- BATERIA</b>		
<b>CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS</b> OK	<b>CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS</b> OK	<b>TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO</b> SIM
<b>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS</b> NÃO POSSUI	<b>POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?</b> NÃO	<b>CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA</b> NA
<b>12- ESCAPAMENTO</b>		
<b>É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?</b> NÃO	<b>CORTA-CHAMAS</b> NÃO	<b>INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)</b> 1
<b>13- ACESSORIOS</b>		
<b>TRANSFORMADOR</b> NÃO POSSUI	<b>BANCO DE CARGA</b> NÃO POSSUI	<b>QUADRO</b> NÃO POSSUI
<b>CONTÊINER</b> NÃO POSSUI	<b>CARRETA REBOQUE</b> NÃO POSSUI	<b>REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b> SIM
<b>REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO</b> NÃO	<b>REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE</b> NÃO	<b>REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA</b> NÃO
<b>REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?</b> NÃO	<b>REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR</b> NÃO	<b>POSSUI QTA INTERNO?</b> NÃO
<b>REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?</b> NÃO		
<b>14- TESTE</b>		
<b>PERMITIDO TESTE COM CARGA?</b> NÃO		
<b>15- PARAMETROS</b>		
<b>CONTROLADOR DEIF?</b> NÃO		
<b>16- CARENAGEM</b>		
<b>PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?</b> SIM	<b>CHAVE DO GERADOR</b> NÃO	<b>CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS</b> OK
<b>17- OBSERVAÇÃO</b>		
<b>COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA</b> NÃO TEM TELEMETRIA	<b>OBSERVAÇÕES</b> INSTALAÇÃO DO FILTRO DIESEL EM TODOS OS MOTORES SHANIADAS PLANTAS.	
<b>18- NEAR MISS</b>		

TECNOGERA W WAGNER  
05/12/2025 14:31:32

W

SRICO EDUARDO  
05/12/2025 18:25:12

CLIENTO

SRICO

05/12/2025 18:25:12

CLIENTO