

POR: KAIO HENRIQUE PEREZ DE OLIVEIRA; - KAIO.PEREZ2504@GMAIL.COM;

EM: 08/06/2026 18:20:43

CLIENTE

NOME

RAZÃO SOCIAL

EMAIL

OBSERVAÇÃO

LOCAL

NOME

TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ENDEREÇO

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE

01 - CABEÇALHO

DATA E HORA DE INÍCIO

30/03/2026 10:36:00

CLIENTE

MINERADORA TABOCA

FICHA

307872025

TENSÃO DO CLIENTE

480V

REGIME DE OPERAÇÃO

CONTINUO

TANQUE INTERNO OU EXTERNO

TANQUE EXTERNO

HORÍMETRO

SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA

2426

SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



FOTO DO HORÍMETRO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - PETROBRAS

VERIFICAR REQUISITOS DE CONTRATO

03 - RADIADOR

VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE FLUÍDO DO RADIADOR
COMPLETO

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

INTEGRIDADE DA FIXAÇÃO DO RADIADOR
OK

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME

04 - ALTERNADOR

Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA

OK

FOTO BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM
TAMPA



FECHAMENTO DE TENSÃO NA BASETA



INSPEÇÃO DO ROTOR DA EXCITATRIZ E DIODOS



SEM ACESSO

REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO

OK

FOTO REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO



REGULADOR DE TENSÃO DEVIDAMENTE FIXADO COM PARAFUSO M5



05 - MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
--	---	---------------------------------------

06 - ELÉTRICO

INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO PAINEL DE COMANDO ISENTO DE FIOS SOLTOS OK	EXISTÊNCIA DE BOTOEIRAS STOP (COGUMELO) OK	FOTO BARRAMENTO DO PAINEL COM ACRÍLICO DE PROTEÇÃO 
REGULAGEM DO TRIP DO RELÊ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO SIM	FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR OK	FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR OK

07 - DIESEL

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 0	MATERIAL DAS MANGUEIRAS APROPRIADO SIM	MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO TANQUE INTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK
MANGUEIRAS DO TANQUE EXTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) 3/8	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK
POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL SEM TAMPA	CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO. OK

08 - CARENAGEM

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? SIM	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS SEM PRESSÃO	CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA 

CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO FRONTAL



FOTO TRASEIRA



CARTÃO 3 CORES



CARTÃO 3 CORES



FOTO DE ETIQUETA DE TANQUE LIMPO



CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

CONDIÇÕES DE LIMPEZA

SUJO

INSTRUÇÃO DE TRABALHO DO CONTROLADOR



FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE
TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO
OK

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



09 - MÓDULO CONTROLADOR

POSSUI TELEMETRIA?

SIM

FOTO DA TELEMETRIA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



TIPO DE CONTROLADOR
AGC150

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

AJUSTE DE TENSÃO DO CONTROLADOR (EM VOLTS)
480

AJUSTE DE CORRENTE DO CONTROLADOR (EM AMPERES)
530

NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO CONTROLADOR



AJUSTE DE HORÍMETRO RUM ABS IGUAL AO OPERATION



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/FASE (V)
480

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/NEUTRO (V)
254V

AJUSTE DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR (EM KILOWATTS)
400KW

PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



PARÂMETRO DA TEMPERATURA ALTA HABILITADO



PARÂMETRO DA TEMPERATURA ALTA HABILITADO



10 - BATERIAS/CARREGADOR DE BATERIAS

FOTO DA BATERIA



POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?

SIM

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS

OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS

OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO

SIM

FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



11 - OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

TESTADO EM VAZIO A PEDIDO DA GESTÃO;
TENSÃO TROCADA DE 440V PARA 480V;
FEITO O TESTE DE BUSCA DE TENSÃO E FREQUÊNCIA;
VERIFICADO COMUNICAÇÃO DE TELEMETRIA;
BATERIA, ÁGUA E ÓLEO OK.
SEM MAIS INFORMAÇÕES.

DATA E HORA DE FIM

30/03/2026 11:17:00

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA

VERIFICADO COMUNICAÇÃO, OK

FOTO



PRÉ LOCAÇÃO KAIO HENRIQUE
30/03/2026 11:16:59
0

Kaio H.

PRÉ LOCAÇÃO KAIO HENRIQUE
30/03/2026 11:17:16
0

Kaio H.